

Diga Vado Ligure, completato il terzo cassone e il 50% dei versamenti

27 Febbraio 2023



Prende forma la nuova diga foranea di Vado Ligure: completato il terzo cassone e oltre il 50% dei versamenti.

Continuano in parallelo le lavorazioni per l'ampliamento e il potenziamento del muro frangi flutti a protezione del bacino portuale e della piattaforma multipurpose di Vado Ligure; è stata varata la terza struttura cellulare ed è in corso il versamento subacqueo del materiale lapideo, proveniente dallo scavo del vicino cantiere per l'[ampliamento del terminal portuale](#), che comporrà la base su cui verranno posati i 4 nuovi cassoni e i 13 già esistenti che verranno spostati dalla configurazione attuale a quella di progetto.

La prossima fase prevede la conclusione della realizzazione delle strutture cellulari e l'affondamento dei primi 4 moduli.

Per approfondire [guarda il video](#) con la partecipazione di Filippo Serafini, Direttore lavori AdSP.