

Nuova diga di Genova, posato il settimo cassone

19 Febbraio 2025



Completata la posa del settimo cassone della Nuova diga di Genova [trasportato via mare](#), come gli altri, dall'impianto di produzione a Vado Ligure fino alla sua sede definitiva al largo del bacino di Sampierdarena.

La delicata operazione di posizionamento della struttura si è conclusa positivamente superando le complessità legate alle condizioni meteomarine non favorevoli grazie alla professionalità delle oltre 150 persone impegnate nel cantiere in mare aperto.

In parallelo alla posa dei cassoni, proseguono le attività di consolidamento dei fondali con la realizzazione ad oggi di oltre 19.200 colonne di ghiaia sommerse, fondamentali per la stabilità della futura diga. Procedono le attività di versamento del pietrame che costituisce lo scanno di imbassamento e avanzano i dragaggi del fondale nell'area dell'avamposto che permetteranno di approfondire il canale di accesso al porto, consentendo a opera ultimata l'ingresso anche alle navi con maggiore pescaggio e di rendere disponibile, in un'ottica di economia circolare, il materiale inerte necessario al riempimento dei cassoni prefabbricati che stanno, man mano, componendo la nuova struttura. Procede anche il salpamento delle scogliere della diga esistente, che saranno progressivamente spostate a protezione della nuova struttura, via via che saranno posizionati i cassoni.

Per saperne di più sul progetto della Nuova diga foranea di Genova visita il [sito dedicato all'opera](#).